

(別添)

沼 教 管 第 4 8 号
平 成 2 9 年 5 月 1 2 日

文部科学大臣 殿

静岡県沼津市長 大沼 明穂



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	100.0	100.0
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

第三次沼津市総合計画後期推進計画(平成18年度から平成22年度)において、学校施設の耐震化を重点施策に位置づけ、最優先として取り組みを実施し、平成22年度末までに国基準における耐震化率100%を達成した。
第四次沼津市総合計画前期推進計画(平成23年度から平成27年度)において、平成23年度からは、静岡県基準における耐震化を進め、平成24年度末には静岡県基準における耐震化率100%を達成した。その後は、非構造部材の耐震化、学校施設の長寿命化を推進する事業を実施している。
平成27年度事業においては原小学校(南校舎)、片浜中学校の建具・天井等を防災機能強化により改修し、非構造部材の耐震化を進めた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成27年度は、建築後40年以上が経過し老朽化が深刻となっている原小学校、片浜中学校の大規模改造(老朽)事業を実施した。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

毎年度、第3者で構成される『沼津市教育委員会事務評価委員会』にて、施設整備計画の対象事業について説明を行っており、評価委員からの講評をもって取りまとめを行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

市内小中学校のうち、70%以上の校舎が建築後30年を経過している。児童生徒の安全かつ快適な教育環境を確保し、事故の発生を防止するため、今後も計画的な営繕、改修をしていく必要がある。
施設の老朽化に対応するため、改築や長寿命化改良事業を進めていく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 沼津市公立学校等施設整備計画

都道府県名	静岡県
市町村名	沼津市

2 計画作成主体 沼津市

3 計画期間 平成27年度から平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
原小学校 原小学校	③ ①	602 2201	大規模改造(老朽) 防災機能強化	校 校	R R	○ ○	平成28年3月10日 平成28年3月10日				
片浜中学校 片浜中学校	③ ①	602 2201	大規模改造(老朽) 防災機能強化	校 校	R R	○ ○	平成28年3月16日 平成28年3月16日				