

(別 添)

沼 教 管 第 37 号

平 成 28 年 5 月 19 日

文部科学大臣 殿

静岡県沼津市長 栗原 裕康



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	100.0	100
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100

【所見】

第三次沼津市総合計画後期推進計画(平成18年度から平成22年度)において、学校施設の耐震化を重点施策に位置づけ、最優先として取り組みを実施し、平成22年度末までに国基準における耐震化率100%を達成した。
第四次沼津市総合計画前期推進計画(平成23年度から平成27年度)において、平成23年度からは、静岡県基準における耐震化を進め、平成24年度末には静岡県基準における耐震化率100%を達成した。その後は、非構造部材の耐震化、学校施設の長寿命化を推進する事業を行う方針である。平成26年度事業において、特定天井に該当する第五中学校・原中学校の武道場天井及び原小学校、門池中学校の外壁・外建具・内部パーテーション等を防災機能強化により改修し、非構造部材の耐震化を進めた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成24年度および平成25年度にて、共同調理場・武道場・プール整備等を行い、静浦地区小中一貫校を平成26年4月に開校した。 平成26年度に原小学校のトイレ改修(ドライ化)を行い、教育環境の質的向上を図った。また、建築後、40年近くが経過し老朽化が深刻となっている原小学校、門池中学校の大規模改造(老朽)事業を実施した。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

毎年度、第3者で構成される『沼津市教育委員会事務評価委員会』にて、施設整備計画の対象事業について説明を行っており、評価委員からの講評をもって取りまとめを行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成24～25年度にかけて施設整備を行い、平成26年4月に県内初の施設一体型新築の小中一貫校となる静浦小中一貫学校を開校するなど、積極的に新しい取り組みを行っているところが評価された。
また、「市内小中学校のうち、約7割の校舎が建築後30年を経過している。児童生徒の安全かつ快適な教育環境を確保し、事故の発生を防止するため、今後も計画的な営繕、改修をしていくことが必要であると思われる」との第3者評価をいただいております。施設の老朽化に対応するため、大規模改造や長寿命化改良事業を進めていく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 沼津市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 沼津市
- 3 計画期間 平成24年度から平成26年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	静岡県
市町村名	沼津市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
第五小学校	①	601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成25年2月13日				
第五小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年2月13日				
原小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成25年1月28日				
第二小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成25年1月4日				
第三小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成24年9月25日				
金岡中学校	①	601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成25年1月31日				
金岡中学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年1月31日				
静浦中学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成25年2月22日				
浮島中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成25年1月4日				
(仮称)静浦地区小中一貫校(小中)(Ⅰ期工事)	③	1202	単独校調理場(改築)	校	R	○	平成26年3月14日				
(仮称)静浦地区小中一貫校(小中)(Ⅱ期工事)	③	1202	単独校調理場(改築)	校	R	○	平成26年3月14日				
(仮称)静浦地区小中一貫校(小中)(Ⅰ期工事)	③	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新	校	R	○	平成26年3月14日				
(仮称)静浦地区小中一貫校(小中)(Ⅱ期工事)	③	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新	校	R	○	平成26年3月14日				
(仮称)静浦地区小中一貫校(小中)	③	1301	学校水泳プール(屋外)	校	R	○	平成26年3月4日				
原小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月19日		追加	平成25年4月1日	平成25年4月1日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した 平成26年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した 平成26年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
原小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年3月19日		追加	平成26年4月25日	
原小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年3月18日		追加	平成26年4月25日	

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
門池中学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年2月6日		追加	平成25年4月1日	平成25年4月1日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した 平成26年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した 平成26年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した 平成26年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した 平成26年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した 平成25年4月1日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた
門池中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年2月6日		追加	平成26年4月25日	
第五中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年3月2日		追加	平成26年4月25日	
原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成26年9月19日		追加	平成26年4月25日	
第一小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×		屋外避難階段を設置する予定であったが、津波浸水区域外であったため、実施しないこととした。	取下	平成25年4月1日	
今沢小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
大平中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
千本小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
大岡南小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
原中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
(仮称)静浦地区小中一貫校(小)	⑤	108	統合	校	R	○	平成26年3月14日				