

今後の検討スケジュール

2023.10.05

実施項目	令和5年						令和6年	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
(1) 全国事例の調査 (2) 貴市の上位計画及び地域特性の調査	[Gantt bar]							
(3) 整備エリアにおける基本コンセプト・ 景観デザインの検討	[Gantt bar]							
① 整備エリアにおける基本コンセプト の検討	基本コンセプトの検討 アンケート方法の検討 → アンケート準備・実施 → アンケート集計 ▼基本コンセプト 大方針決定							
② 整備エリアにおける景観デザイン の検討	▼景観デザイン 骨子 決定							
(4) 整備エリアにおけるゾーニングプラン 及びパース図の作成	[Gantt bar]							
① 整備エリアにおけるゾーニングプラン の検討	エリアの前提条件の確認 変動要素の整理 → ゾーニングプラン 検討 ▼ゾーニングプランの決定 ▼ゾーニングプラン 案の作成 → 評価軸の設定・評価							
② ゾーニングに基づくパース図の作成	▼パース完成 作成方針の検討 → ▼パース作成							
(5) 新中間処理施設の要求水準書、 余熱利用施設基本計画への記載事項の整理	[Gantt bar]							
担当課打合せ	●							
検討委員会	●							
報告書作成	第1回 [10月5日(木)] *基本コンセプトの大方針		第2回 [11月末想定] *ゾーニングプラン2案 *景観デザインの骨子			第3回 [1月末想定] *ゾーニング・パース報告 *要求水準書・基本計画		